TVM
MAINTENANCE & SERVICE SAV

Rapport d’intervention

Appel	SAV-DEMO-114315	Date	26/10/2026

SOCIÉTÉ	EXEMPLE FICTIF — Société Démonstration	Contact	Contact fictif
Client final	Site final fictif	Ville	Ville de démonstration

TYPE INTERVENTION	[ ] Extension de garantie	[X] Maintenance		SN / Modèle	DEMO-FICTIF-001 / Modèle de démonstration
	[ ] Mise en service	[ ] Préventive		Armoire SN	ARMOIRE-DEMO-001
	[ ] Contrat	[ ] Échange		Nouveau SN	Non renseigné

Contrat N°	Non renseigné
Durée du contrat	Non renseignée
Durée d’extension	Non renseigné

TRAVAUX PRÉVENTIFS

Contrôle effectué	Commentaire
[X] Contrôle de l’environnement de l’onduleur [X] Contrôle des câbles d’alimentation [X] Contrôle de l’historique des alarmes [-] Test de fonctionnement en autonomie [-] Test du by-pass [-] Test des alarmes [X] Dépoussiérage	Non renseigné

Maintenance

Nature de la panne	Action
[X] Défaillance des batteries [ ] Défaillance électronique [ ] Surcharge [-] Surtension [-] Surchauffe	[X] Remplacement des batteries : 6 [-] Paramétrage [-] Remplacement de carte [-] Remplacement de l’onduleur [-] Récupération de l’onduleur [-] Réparation de carte

MISE EN SERVICE

[X] Vérification de la protection électrique
[X] Vérification de la section des câbles
[-] Paramétrage
[X] Branchement
[X] Mise sous tension
[X] Test de fonctionnement normal
[X] Test d’autonomie
[X] Test du by-pass
[X] Test des alarmes

SYNTHÈSE	CONCLUSION
SPÉCIMEN FICTIF — remplacement de batteries et contrôles de fonctionnement.	[ ] À suivre [X] Terminée [ ] Garantie non applicable / à facturer

VALIDATION

Nom et visa technicien	Partenaire	Nom client et cachet
Technicien Fictif Visa non recueilli	Non renseigné	EXEMPLE FICTIF — Société Démonstration Signature / cachet non recueilli

Cases : [X] cochée ; [ ] non cochée ; [-] non renseignée. Aucun contrôle absent n’est présumé réalisé.
Maintenance · INT-2026-46E0F903 · État : Terminée

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Référence client
REF-CLIENT-FICTIF

Arrivée du matériel
19/10/2026 à 12:43

Clôture du dossier
26/10/2026 à 12:43

Signalement
Exemple de présentation. Aucun équipement ni client réel dans cette fiche.

Date planifiée

26/10/2026 à 12:43

Diagnostic
Exemple : batteries à remplacer.

Travaux réalisés
Exemple fictif : remplacement de six batteries et essais de fonctionnement.

Recommandations
Contrôle périodique à planifier selon le contrat applicable.

Site de l’opération
Site fictif

Maintenance — pannes et actions — commentaire
Travaux fictifs, à titre de présentation.

Matériel
TVM — exemple Modèle de démonstration · 3.00 kVA · Batteries : 6